



FUNDURB | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | SVMA 2024

FUNDURB - PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO - SVMA - 2024 - PLANILHA DESCRITIVA

AÇÃO	DOTAÇÃO	PROCESSO	TOTAL	SOLICITADO FUNDURB	EMPENHADO	LIQUIDADO (maio/24)	PAGO (maio/24)	SITUAÇÃO
Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera	98.27.18.541.3005.1.7 03.44905100.08	6027.2024/0004766-0	R\$ 71,977,260.98	R\$ 50,000,000.00	R\$ 49,997,000.00	R\$ 10,740,077.86	R\$ 10,740,077.86	Obra em andamento
TOTAL FUNDURB				R\$ 50,000,000.00	99,99%	21,48%	21,28%	

Parque Ibirapuera | Marquise José Ermírio de Moraes

Ação: Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera

Processo: 6027.2024/0004766-0 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 03/03/2024)

Valor R\$ 71.977.260,98 | Solicitado: R\$ 50.000.000,00 | **Empenhado: R\$ 49.997.000,00** | **Liquidado: R\$ 10.740.077,86**



04/2024

Parque Ibirapuera | Marquise José Ermírio de Moraes

Ação: Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera

Processo: 6027.2024/0004766-0 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 03/03/2024)

Valor R\$ 71.977.260,98 | Solicitado: R\$ 50.000.000,00 | **Empenhado: R\$ 49.997.000,00** | Liquidado: R\$ 10.740.077,86



04/2024

Parque Ibirapuera | Marquise José Ermírio de Moraes

Ação: Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera

Processo: 6027.2024/0004766-0 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 03/03/2024)

Valor R\$ 71.977.260,98 | Solicitado: R\$ 50.000.000,00 | **Empenhado: R\$ 49.997.000,00** | Liquidado: R\$ 10.740.077,86



04/2024

Parque Ibirapuera | Marquise José Ermírio de Moraes

Ação: Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera

Processo: 6027.2024/0004766-0 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 03/03/2024)

Valor R\$ 71.977.260,98 | Solicitado: R\$ 50.000.000,00 | **Empenhado: R\$ 49.997.000,00** | **Liquidado: R\$ 10.740.077,86**



06/2024



OBRIGADA!!