

Cronograma Físico-Financeiro
Território Educador Cidade Tiradentes

Id	Nome da Tarefa	Valor do recurso a ser praticado	Percentual do Serviço	S-2 S-1 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10																																							
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40
1	1. Administração Local																																										
2	Mês 01	Administração Local[R\$ 94.169,09]	11,11%																																								
3	Mês 02	Administração Local[R\$ 94.169,09]	11,11%																																								
4	Mês 03	Administração Local[R\$ 94.169,09]	11,11%																																								
5	Mês 04	Administração Local[R\$ 94.169,09]	11,11%																																								
6	Mês 05	Administração Local[R\$ 94.169,09]	11,11%																																								
7	Mês 06	Administração Local[R\$ 94.169,09]	11,11%																																								
8	Mês 07	Administração Local[R\$ 94.169,09]	11,11%																																								
9	Mês 08	Administração Local[R\$ 94.169,09]	11,11%																																								
10	Mês 09	Administração Local[R\$ 94.169,12]	11,11%																																								
11	2. Serviços Preliminares																																										
12	Mês 01	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,93]	11,11%																																								
13	Mês 02	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,93]	11,11%																																								
14	Mês 03	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,93]	11,11%																																								
15	Mês 04	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,93]	11,11%																																								
16	Mês 05	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,93]	11,11%																																								
17	Mês 06	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,93]	11,11%																																								
18	Mês 07	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,93]	11,11%																																								
19	Mês 08	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,93]	11,11%																																								
20	Mês 09	Serviços Preliminares[R\$ 16.731,97]	11,11%																																								
21	3. Demolição, Remoção e Movimento de Terra																																										
22	Mês 01	Demolição, Remoção e Movimento de Terra[R\$ 46.452,14]	15,00%																																								
23	Mês 02	Demolição, Remoção e Movimento de Terra[R\$ 46.452,14]	15,00%																																								
24	Mês 03	Demolição, Remoção e Movimento de Terra[R\$ 46.452,14]	15,00%																																								
25	Mês 04	Demolição, Remoção e Movimento de Terra[R\$ 46.452,14]	15,00%																																								
26	Mês 05	Demolição, Remoção e Movimento de Terra[R\$ 46.452,14]	15,00%																																								
27	Mês 06	Demolição, Remoção e Movimento de Terra[R\$ 46.452,14]	15,00%																																								
28	Mês 07	Demolição, Remoção e Movimento de Terra[R\$ 15.484,07]	05,00%																																								
29	Mês 08	Demolição, Remoção e Movimento de Terra[R\$ 15.484,08]	05,00%																																								
30	Mês 09		00,00%																																								
31	4. Construção / Infraestrutura																																										
32	Mês 01		00,00%																																								
33	Mês 02	Construção / Infraestrutura[R\$ 167.265,91]	10,00%																																								
34	Mês 03	Construção / Infraestrutura[R\$ 167.265,91]	10,00%																																								
35	Mês 04	Construção / Infraestrutura[R\$ 167.265,91]	10,00%																																								
36	Mês 05	Construção / Infraestrutura[R\$ 334.531,82]	20,00%																																								
37	Mês 06	Construção / Infraestrutura[R\$ 334.531,82]	20,00%																																								
38	Mês 07	Construção / Infraestrutura[R\$ 167.265,91]	10,00%																																								
39	Mês 08	Construção / Infraestrutura[R\$ 167.265,91]	10,00%																																								
40	Mês 09	Construção / Infraestrutura[R\$ 167.265,91]	10,00%																																								
41	5. Mobiliário																																										
42	Mês 01																																										
43	Mês 02	Mobiliário[R\$ 12.479,84]	10,00%																																								
44	Mês 03	Mobiliário[R\$ 12.479,84]	10,00%																																								
45	Mês 04	Mobiliário[R\$ 12.479,84]	10,00%																																								
46	Mês 05	Mobiliário[R\$ 24.959,69]	20,00%																																								
47	Mês 06	Mobiliário[R\$ 24.959,69]	20,00%																																								
48	Mês 07	Mobiliário[R\$ 12.479,84]	10,00%																																								
49	Mês 08	Mobiliário[R\$ 12.479,84]	10,00%																																								
50	Mês 09	Mobiliário[R\$ 12.479,84]	10,00%																																								
51	6. Paisagismo																																										
52	Mês 01		00,00%																																								
53	Mês 02		00,00%																																								
54	Mês 03		00,00%																																								
55	Mês 04		00,00%																																								
56	Mês 05		00,00%																																								
57	Mês 06		00,00%																																								
58	Mês 07		00,00%																																								
59	Mês 08	Paisagismo[R\$ 158.058,91]	50,00%																																								
60	Mês 09	Paisagismo[R\$ 158.058,92]	50,00%																																								
61	7. Pintura																																										
62	Mês 01		00,00%																																								

