



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

20 DE AGOSTO DE 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO – 2024

RECURSOS REMANESCENTES – 2022 e 2023



RECURSOS APROVADOS EXECUTADOS ATÉ 31/07/2024 - SEHAB



| CÓDIGO DO PROJETO | DESCRIÇÃO | TIPO DE DESPESA | APROVADO RESOLUÇÃO 018/2024 REMANESCENTE 2022 | APROVADO RESOLUÇÃO 018/2024 REMANESCENTE 2023 | APROVADO RESOLUÇÃO 018/2024 PLANO 2024 | TOTAL APROVADO RESOLUÇÃO 018/2024 PLANO 2024 | TOTAL EMPENHADO ATÉ 31/07/2024 | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % DE EXECUÇÃO FINANCEIRA |
|---|--------------------------|-----------------|---|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3354 - Construção de Unidade Habitacional | 5100 - Obras | | R\$ - | R\$ - | R\$ 42.473.824,87 | R\$ 42.473.824,87 | R\$ 41.118.988,52 | R\$ 13.418.833,87 | 31,59% |
| | 3900 - Serviços Técnicos | | R\$ - | R\$ - | R\$ 421.437,11 | R\$ 421.437,11 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | 6100 - Aquisição | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.001.000,00 | R\$ 1.001.000,00 | R\$ 266.597,85 | R\$ 266.597,85 | 26,63% |
| 3356 - Urbanização de Favelas | 5100 - Obras | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | 3900 - Serviços Técnicos | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | 6100 - Aquisição | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| 3357 - Urbanização de Favelas | 5100 - Obras | | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.062.378,81 | R\$ 3.062.378,81 | R\$ 3.062.378,81 | R\$ 3.062.238,57 | 100,00% |
| | 3900 - Serviços Técnicos | | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.581.562,87 | R\$ 4.581.562,87 | R\$ 4.363.878,22 | R\$ 4.292.766,91 | 93,70% |
| 3355 - Programa Mananciais | 5100 - Obras | | R\$ 110.067.197,99 | R\$ 160.450.663,72 | R\$ 140.409.116,19 | R\$ 410.926.977,90 | R\$ 364.359.557,59 | R\$ 248.177.816,90 | 60,39% |
| | 6100 - Aquisição | | R\$ 5.702.919,41 | R\$ 1.297.080,59 | R\$ 1.000,00 | R\$ 7.001.000,00 | R\$ 700.786,33 | R\$ 700.786,33 | 10,01% |
| 3340 - Programa Pode Entrar | 5100 - Obras | | R\$ - | R\$ - | R\$ 370.063.582,37 | R\$ 370.063.582,37 | R\$ 363.533.808,79 | R\$ 236.468.003,33 | 63,90% |
| | 3900 - Serviços Técnicos | | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.963.761,33 | R\$ 14.963.761,33 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | 6100 - Aquisição | | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.000.000,00 | R\$ 33.000.000,00 | R\$ 6.000.000,00 | R\$ - | 0,00% |
| 3358 - Locação Social | 6100 - Aquisição | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| TOTAL | | | R\$ 115.770.117,40 | R\$ 161.747.744,31 | R\$ 609.981.663,26 | R\$ 887.499.525,26 | R\$ 783.405.996,11 | R\$ 506.387.043,76 | 57,06% |





**CIDADE DE
SÃO PAULO**
HABITAÇÃO

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2024
RECURSOS REMANESCENTES – 2022



Lote 1

Urbanização - Boulevard da Paz etapa 3. Provisão - Boulevard da Paz (Mananciais)



LOTE 1 (MANANCIAIS)

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Beira Rio, 34 Jardim Ângela / M'Boi Mirim |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 032/2012 – SEHAB (11º TAC) R\$ 254.096.648,04 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.976-4 6014.2018/0002469-2 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Em andamento - 48% urbanização Em andamento – 54% provisão 2 Em andamento – 12% provisão 3 |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 539 UHs e 2.604 famílias Boulevard da Paz |

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2022)

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 9.637.965,88 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 9.637.965,88 | 100% |
| Valor Pago | R\$ 9.637.965,88 | 100% |



*Execução de fachada da provisão.
Junho/2024.*



*Contenção e provisão.
Abril/2024.*



Lote 2

Urbanização - Jardim Ângela, Jardim Arnaldo, João Manuel Vaz, Costa do Valado, Jararaú, Jardim Fujihara / Nakamura, Jardim Guanguará, Jardim Solange, Parque Novo Santo Amaro I e II, Parque Novo Santo Amaro III, Parque Novo Santo Amaro IV, Pq. São Francisco, Renato Locchi, Sta Margarida, São Lourenço, Vila Santa Zélia, Xamborés. Provisão - Maria de Barros Teixeira - (Mananciais)



| LOTE 2 - MANANCIAIS | |
|--|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Soares Souza Junior, 60 Jardim Ângela/M'Boi Mirim |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 031/2012-SEHAB (10º TAC) R\$ 541.258.854,95 |
| Data Início Urbanização | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.974-8 6014.2018/0002474-9 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Jardim Ângela II - 46,00% Jardim Arnaldo A - 100,00% João Manoel Vaz - 100,00% Vila Nordestina – Uhs – 43,00% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas 204 UH e 1.190 famílias | Vila Nordestina - 396 unidades Costa do Valado – 948 famílias Jararaú II – 112 famílias Jardim Angela – 625 famílias Jardim Arnaldo – 560 famílias João Manuel Vaz – 195 famílias Parque S Francisco – 192 famílias |



Execução da provisão – Vila Nordestina. Julho/2024



Contenção. Jardim Ângela. Julho/2024.

| INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2022) | | |
|--|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 10.944.218,37 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 10.944.218,37 | 100% |
| Valor Pago | R\$ 10.944.218,37 | 100% |



Lote 3

Urbanização - Enlevo, Angelo Tarsini, Jardim Capela, Jardim Colorado, Chácara Sonho Azul, Arizona, Buraco do Sapo, Jd. Calú, Jd. Horizonte Azul / Sapato Branco, Jardim Tancredo, Chácara Flórida / Bandeirantes, Cavalo Branco Batista Bassano. Provisão - Vila do Sol, Cavalo Branco, Chácara Flórida / Bandeirantes.



LOTE 3 - MANANCIAS

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida José Estima Filho, 136 Jardim Ângela/M'Boi Mirim |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 028/2012-SEHAB (10º TAC) R\$ 434.307.886,74 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.978-0 6014.20180002213-4 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Chácara Flórida / Bandeirantes - 24% Jardim Tancredo – 100,00% Vila do sol – 36% Jardim do Éden – 5% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | Vila do Sol – Uhs – 329 Chácara Flórida – 2244 famílias Jardim do Éden – 214 famílias Puruba – Jundiacanga – 144 famílias |

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2022)

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 6.000.000,00 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 4.564.364,17 | 76,07% |
| Valor Pago | R\$ 4.564.364,17 | 76,07% |



Obras de provisão. Vila do Sol. Julho/2024.



Obras de drenagem. Chácara Flórida. Julho/24.



Lote 4

Urbanização - Anthero Gomes do Nascimento/Império/Jd. São Judas Tadeu/ Jd. São Vicente, Alto da Alegria, Jd. Roschel, Jd. São José VII, Parque Maria Fernanda, Alcindo Ferreira/ Jd. Cruzeiro, Jd. Satélite/Maria AA, Ipojuca Lins de Araújo, Jd. dos Lagos/Ipanema, CEU Cidade Dutra, Jd. Pouso Alegre, Jd. Manacás, Pq. São José VI. Provisão - Alto da Alegria, Anthero Gomes do Nascimento, Cocaia/ João Cabanas – (mananciais)



LOTE 4 - MANANCIAIS

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, lote 1975-1976 Q44/ Rua Justiniano da Rocha, Lotes 1980-1985 Q44 Grajáú / Capela do Socorro |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 025/2012-SEHAB (14º TAC) R\$ 494.153.268,67 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.981-0 6014.2018/0002770-5 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Alto da Alegria - 50% Alto da Alegria – Uhs – parte entregue e parte com execução de 20% Jardim Roschel - 100,00% Anthero Gomes do Nascimento – a iniciar (urb e UH) Luiz Rotta – a iniciar João Cabanas – 13% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | Jardim Roschel – 70 famílias Alto da Alegria – 729 famílias Alto da Alegria – Uhs – 400 unidades (84 entregues) Anthero Gomes do Nascimento – 340 unidades Luiz Rotta – 385 unidades João Cabanas – 511 unidades |



Alto da Alegria. Fundações de unidades habitacionais. Agosto/2024.



Alto da Alegria. Unidades habitacionais. Agosto/2024.

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2022)

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 15.694.603,81 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 15.694.603,81 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 13.927.083,31 | 88,74% |



Lote 5

Urbanização - Guaicuri, Complexo Pilão, JD. Eldorado/ Mata Virgem/ Travessa Mancini, Pq. São José I e II, 3M/ Clube de Pesca Santa Bárbara, Jd. Orion/ Orion/ Jd. Império, Balneário/ Mar Paulista/ Ingaí, Paulino Alves Escudeiro, Santa Amélia, Pq. Primavera.

Provisão - Guaicuri, Complexo Pilão, Cocaia/ João Cabanas (mananciais).



| LOTE 5 - MANANCIAIS | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Antônio Vilela Marcondes, 148-B (Guaicuri) Pedreira/Cidade Ademar |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 026/2012-SEHAB (9º TAC) R\$ 454.731.711,84 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.986-1 6014.2018/0002202-9 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Cocaia – 10% Guaicuri - 55% (urb) e 30% (UHs) Pq. Primavera – 73% Jardim Eldorado / Mata Virgem - 100,00% Morro dos Macacos – 73% Jardim Apurá – 98% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 453 UH. - Guaicuri (70 entregues) 3.115 famílias- Guaicuri 175 unidades – João Cabanas 30 unidades – Complexo Pilão (8 entregues) 732 famílias - Pq. Primavera 939 famílias – Jardim Apurá / Complexo Pilão 82 famílias – Morro dos Macacos 251 famílias.- Jardim Eldorado / Mata Virgem |



*Parque Primavera. Córrego.
Julho/24*



*Guaicuri. Córrego e unidades habitacionais.
Julho/24.*



*Morro dos Macacos.
Contenção. Julho/24*

| INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2022) | | |
|--|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 23.078.129,12 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 23.078.129,12 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 23.078.129,12 | 100,00% |



Lote 6

Urbanização - Erundina, Grajaú B/ São Judas –Jd. União, Sem nome (próximo ao loteamento Gaivotas), Cocaia, Sipramar, Nova Grajaú II. Provisão - Erundina, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)



LOTE 6 - MANANCIAIS

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Estrada Canal do Cocaia, 5000F |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 030/2012-SEHAB (10º TAC) R\$ 604.943.199,42 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.990-0 6014.2018/0002792-6 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Jardim da União - 100% Jardim Gaivotas (Erundina) - 77% Tangará - 100,00% Jardim Gaivotas II – 23% Parque Linear: Nova Grajaú II 25% e Cocaia I 12% João Cabanas – 14% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 1.117 Uhs – João Cabanas 16 Uhs – Jardim da União (entregues) 664 famílias – Jardim da União 1.081 famílias – Jardim Gaivotas 294 famílias – Jardim Gaivotas II 4.119 famílias - Parque Linear Cocaia 422 famílias - Tangará |



Jardim Gaivotas. Deck. Junho/2024.



Jardim Gaivotas II. Viário. Junho/24.



Cocaia I. Córrego. Agosto/2024.



Nova Grajaú II. Córrego. Junho/2024.

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2022)

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 14.131.116,08 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 14.131.116,08 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 14.131.116,08 | 100,00% |



Lote 7

Urbanização -Cantinho do Céu, Monte Verde/ Carioba/ Sítio Cascavel (Invasão) /Fechado Eliane, Jd. Nova Varginha/ Estrada do Barro Branco, Jd. Almeida Prado, Pabreu. Provisão - Chácara do Conde, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)



LOTE 7 - MANANCIAIS

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal Grajaú/Capela do Socorro |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 027/2012-SEHAB (11º TAC) R\$ 547.919.696,67 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.993-4 6014.2018/0002754-3 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Cantinho do Céu - etapa 2 - 100% Cantinho do Céu - etapa 3 – 12% Cantinho do Céu - etapa 5 – 93% Cantinho do Céu - etapa 6 - 100% (exceto parque) Monte Verde – 92% (exceto parque) Pabreu - 90% Chácara do Conde – 100% João Cabanas – 30% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | Cantinho do Céu – 8,3 mil famílias Monte Verde – 3,7 mil famílias Pabreu – 1.665 famílias Chácara do Conde – 1.290 unidades (entregues) João Cabanas – 639 unidades |



Cantinho do Céu. Parque. Junho/2024.



*Monte Verde. Parque.
Junho/2024.*

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2022)

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 21.573.125,21 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 21.573.125,21 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 21.573.125,21 | 100,00% |



Pabreu. Parque. Julho/2024.



Lote 8

Luiz Rotta / João Cabanas / Centro de Parelheiros – Córrego Caulim / Jardim Bosque do Sol / Jardim Iporã / Jardim Santa Terezinha / Jardim Recreio / Jardim São Norberto / Jardim Silveira / Galileia / Dois Amores + Paulo Afonso / Vargem Grande (MANANCIAS)



LOTE 8 - MANANCIAS

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal Grajaú/Capela do Socorro |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 005/2022-SEHAB (2º TAC) R\$ 422.486.652,03 |
| Data Início | Abr/2022 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.998-5 6014.2021/0003144-9 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | João Cabanas – 12% Luiz Rotta – a iniciar Córrego Caulim – 72% Jardim Santa Terezinha – 100% Vargem Grande etapa 1 – 65% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | João Cabanas – 365 unidades Luiz Rotta – 385 unidades Centro de Parelheiros – Córrego Caulim – 3,1 mil famílias Jardim Bosque do Sol – 57 famílias Jardim Iporã – 522 famílias Jardim Santa Terezinha – 94 famílias Jardim Recreio – 59 famílias Jardim São Norberto – 123 famílias Jardim Silveira – 120 famílias Galileia – 44 famílias Dois Amores + Paulo Afonso – 258 famílias Vargem Grande – 4,7 mil famílias |



Jardim Sta. Terezinha. Praça.
Agosto/2024.



Centro de Parelheiros. Contenção.
Agosto/24.



Jardim Recreio. Contenção.
Julho/24.



Vargem Grande. Praça. Julho/24.



Córrego Caulim – Centro de Parelheiros. Julho/2024.

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2022)

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 9.008.039,52 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 9.008.039,52 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 9.008.039,52 | 100,00% |





**CIDADE DE
SÃO PAULO**
HABITAÇÃO

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2024
RECURSOS REMANESCENTES – 2023



Lote 1

Urbanização - Boulevard da Paz etapa 3. Provisão - Boulevard da Paz (Mananciais)



LOTE 1 (MANANCIAIS)

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Beira Rio, 34 Jardim Ângela / M'Boi Mirim |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 032/2012 – SEHAB (11º TAC) R\$ 254.096.648,04 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.976-4 6014.2018/0002469-2 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Em andamento - 48% urbanização Em andamento – 54% provisão 2 Em andamento – 12% provisão 3 |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 539 UHs e 2.604 famílias Boulevard da Paz |

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2023)

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 505.737,38 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 505.737,38 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 231.528,93 | 45,78% |



*Execução de fachada da provisão.
Junho/2024.*



*Contenção e provisão.
Abril/2024.*



Lote 2

Urbanização - Jardim Ângela, Jardim Arnaldo, João Manuel Vaz, Costa do Valado, Jararaú, Jardim Fujihara / Nakamura, Jardim Guanguará, Jardim Solange, Parque Novo Santo Amaro I e II, Parque Novo Santo Amaro III, Parque Novo Santo Amaro IV, Pq. São Francisco, Renato Locchi, Sta Margarida, São Lourenço, Vila Santa Zélia, Xamborés. Provisão - Maria de Barros Teixeira - (Mananciais)



| LOTE 2 - MANANCIAIS | |
|--|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Soares Souza Junior, 60 Jardim Ângela/M'Boi Mirim |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 031/2012-SEHAB (10º TAC) R\$ 541.258.854,95 |
| Data Início Urbanização | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.974-8 6014.2018/0002474-9 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Jardim Ângela II - 46,00% Jardim Arnaldo A - 100,00% João Manoel Vaz - 100,00% Vila Nordestina – Uhs – 43,00% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas 204 UH e 1.190 famílias | Vila Nordestina - 396 unidades Costa do Valado – 948 famílias Jararaú II – 112 famílias Jardim Angela – 625 famílias Jardim Arnaldo – 560 famílias João Manuel Vaz – 195 famílias Parque S Francisco – 192 famílias |



Execução da provisão – Vila Nordestina. Julho/2024



Contenção. Jardim Ângela. Julho/2024.

| INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2023) | | |
|--|----------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 632.171,72 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 632.171,72 | 100% |
| Valor Pago | R\$ 632.171,72 | 100% |



Lote 4

Urbanização - Anthero Gomes do Nascimento/Império/Jd. São Judas Tadeu/ Jd. São Vicente, Alto da Alegria, Jd. Roschel, Jd. São José VII, Parque Maria Fernanda, Alcindo Ferreira/ Jd. Cruzeiro, Jd. Satélite/Maria AA, Ipojuca Lins de Araújo, Jd. dos Lagos/Ipanema, CEU Cidade Dutra, Jd. Pouso Alegre, Jd. Manacás, Pq. São José VI. Provisão - Alto da Alegria, Anthero Gomes do Nascimento, Cocaia/ João Cabanas – (mananciais)



LOTE 4 - MANANCIAIS

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, lote 1975-1976 Q44/ Rua Justiniano da Rocha, Lotes 1980-1985 Q44 Grajáú / Capela do Socorro |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 025/2012-SEHAB (14º TAC) R\$ 494.153.268,67 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.981-0 6014.2018/0002770-5 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Alto da Alegria - 50% Alto da Alegria – Uhs – parte entregue e parte com execução de 20% Jardim Roschel - 100,00% Anthero Gomes do Nascimento – a iniciar (urb e UH) Luiz Rotta – a iniciar João Cabanas – 13% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | Jardim Roschel – 70 famílias Alto da Alegria – 729 famílias Alto da Alegria – Uhs – 400 unidades (84 entregues) Anthero Gomes do Nascimento – 340 unidades Luiz Rotta – 385 unidades João Cabanas – 511 unidades |



Alto da Alegria. Fundações de unidades habitacionais. Agosto/2024.



Alto da Alegria. Unidades habitacionais. Agosto/2024.

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2023)

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 590.026,94 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 590.026,94 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 0,00 | 0,00% |



Lote 5

Urbanização - Guaicuri, Complexo Pilão, JD. Eldorado/ Mata Virgem/ Travessa Mancini, Pq. São José I e II, 3M/ Clube de Pesca Santa Bárbara, Jd. Orion/ Orion/ Jd. Império, Balneário/ Mar Paulista/ Ingaí, Paulino Alves Escudeiro, Santa Amélia, Pq. Primavera.

Provisão - Guaicuri, Complexo Pilão, Cocaia/ João Cabanas (mananciais).



LOTE 5 - MANANCIAIS

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Antônio Vilela Marcondes, 148-B (Guaicuri) Pedreira/Cidade Ademar |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 026/2012-SEHAB (9º TAC) R\$ 454.731.711,84 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.986-1 6014.2018/0002202-9 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Cocaia – 10% Guaicuri - 55% (urb) e 30% (UHs) Pq. Primavera – 73% Jardim Eldorado / Mata Virgem - 100,00% Morro dos Macacos – 73% Jardim Apurá – 98% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 453 UH. - Guaicuri (70 entregues) 3.115 famílias- Guaicuri 175 unidades – João Cabanas 30 unidades – Complexo Pilão (8 entregues) 732 famílias - Pq. Primavera 939 famílias – Jardim Apurá / Complexo Pilão 82 famílias – Morro dos Macacos 251 famílias.- Jardim Eldorado / Mata Virgem |



Parque Primavera. Córrego.
Julho/24



Guaicuri. Córrego e unidades habitacionais.
Julho/24.



Morro dos Macacos.
Contenção. Julho/24

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2023)

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 40.639.125,98 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 40.639.125,98 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 26.192.790,79 | 64,45% |



Lote 6

Urbanização - Erundina, Grajaú B/ São Judas –Jd. União, Sem nome (próximo ao loteamento Gaivotas), Cocaia, Sipramar, Nova Grajaú II. Provisão - Erundina, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)



LOTE 6 - MANANCIAIS

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Estrada Canal do Cocaia, 5000F |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 030/2012-SEHAB (10º TAC) R\$ 604.943.199,42 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.990-0 6014.2018/0002792-6 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Jardim da União - 100% Jardim Gaivotas (Erundina) - 77% Tangará - 100,00% Jardim Gaivotas II – 23% Parque Linear: Nova Grajaú II 25% e Cocaia I 12% João Cabanas – 14% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 1.117 Uhs – João Cabanas 16 Uhs – Jardim da União (entregues) 664 famílias – Jardim da União 1.081 famílias – Jardim Gaivotas 294 famílias – Jardim Gaivotas II 4.119 famílias - Parque Linear Cocaia 422 famílias - Tangará |



Jardim Gaivotas. Deck. Junho/2024.



Jardim Gaivotas II. Viário. Junho/24.



Cocaia I. Córrego. Agosto/2024.



Nova Grajaú II. Córrego. Junho/2024.

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2023)

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 39.699.341,68 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 39.699.341,68 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 30.668.511,08 | 77,25% |



Lote 7

Urbanização -Cantinho do Céu, Monte Verde/ Carioba/ Sítio Cascavel (Invasão) /Fechado Eliane, Jd. Nova Varginha/ Estrada do Barro Branco, Jd. Almeida Prado, Pabreu. Provisão - Chácara do Conde, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)



LOTE 7 - MANANCAIS

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal Grajaú/Capela do Socorro |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 027/2012-SEHAB (11º TAC) R\$ 547.919.696,67 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.993-4 6014.2018/0002754-3 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Cantinho do Céu - etapa 2 - 100% Cantinho do Céu - etapa 3 – 12% Cantinho do Céu - etapa 5 – 93% Cantinho do Céu - etapa 6 - 100% (exceto parque) Monte Verde – 92% (exceto parque) Pabreu - 90% Chácara do Conde – 100% João Cabanas – 30% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | Cantinho do Céu – 8,3 mil famílias Monte Verde – 3,7 mil famílias Pabreu – 1.665 famílias Chácara do Conde – 1.290 unidades (entregues) João Cabanas – 639 unidades |



Cantinho do Céu. Parque. Junho/2024.



*Monte Verde. Parque.
Junho/2024.*

INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2023)

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 40.432.435,17 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 40.432.435,17 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 40.432.435,17 | 100,00% |



Pabreu. Parque. Julho/2024.



Lote 8

Luiz Rotta / João Cabanas / Centro de Parelheiros – Córrego Caulim / Jardim Bosque do Sol / Jardim Iporã / Jardim Santa Terezinha / Jardim Recreio / Jardim São Norberto / Jardim Silveira / Galileia / Dois Amores + Paulo Afonso / Vargem Grande (MANANCIAS)



| LOTE 8 - MANANCIAS | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal Grajaú/Capela do Socorro |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 005/2022-SEHAB (2º TAC) R\$ 422.486.652,03 |
| Data Início | Abr/2022 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.998-5 6014.2021/0003144-9 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | João Cabanas – 12% Luiz Rotta – a iniciar Córrego Caulim – 72% Jardim Santa Terezinha – 100% Vargem Grande etapa 1 – 65% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | João Cabanas – 365 unidades Luiz Rotta – 385 unidades Centro de Parelheiros – Córrego Caulim – 3,1 mil famílias Jardim Bosque do Sol – 57 famílias Jardim Iporã – 522 famílias Jardim Santa Terezinha – 94 famílias Jardim Recreio – 59 famílias Jardim São Norberto – 123 famílias Jardim Silveira – 120 famílias Galileia – 44 famílias Dois Amores + Paulo Afonso – 258 famílias Vargem Grande – 4,7 mil famílias |



Jardim Sta. Terezinha. Praça.
Agosto/2024.



Centro de Parelheiros. Contenção.
Agosto/24.



Jardim Recreio. Contenção.
Julho/24.



Vargem Grande. Praça. Julho/24.



Córrego Caulim – Centro de Parelheiros. Julho/2024.

| INVESTIMENTO 2024 (RECURSOS REMANESCENTES – 2023) | | |
|--|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 37.951.824,85 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 37.951.824,85 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 32.527.103,38 | 85,71% |



AQUISIÇÃO



Anthero Gomes (Mananciais) - (HAB)

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 007/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 29/04/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|-----------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Aquisição - Anthero Gomes (Mananciais) - (HAB) | Aquisição | 98.14.16.482.3005.3355.44906100.08 | 6014.2019/0004799-6 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 700.786,33 | R\$ 700.786,33 | 70,08% | 2023 |





CIDADE DE
SÃO PAULO
HABITAÇÃO

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2024



WILTON PAES DE ALMEIDA – WPA – PROJETOS (HAB)




WILTON PAES DE ALMEIDA - WPA

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Antônio Godói Avenida Rio Branco República/Sé |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 001/2022-SEHAB (2º TAC) R\$ 906.485,54 |
| Data Início | 26/04/2022 |
| Processo Administrativo | 6014.2021/0001605-9 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 288 UH |

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 103.892,22 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 67.022,44 | 64,51% |
| Valor Pago | R\$ | 4.349,29 | 4,19% |



Wilton Paes de Almeida -Terreno localizado na esquina da Avenida Rio Branco com Rua Antônio de Godói.



BAMBURRAL (HAB)



BAMBURRAL

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Bamburral Perus/Perus |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 014/2010 – SEHAB (20º TAC) R\$ 183.742.894,34 |
| Data Início | 20/10/2010 |
| Processo Administrativo | 6014.2018/0003039-0 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 94,65% |
| Número de UH = 234 | 32 - bloco A - entregue Fev/2023 44 - bloco B - entregue Dez/2020 32 - bloco C - entregue Nov/2020 48 - bloco D - entregue Mar/2022 78 - bloco E - entregue Set/2023 |



Bloco E: Torneira pia- Foto: maio/24

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 1.300.000,00 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 1.300.000,00 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 532.928,02 | 40,99% |



Bloco E: Playground - Foto: maio/24



LIDIANE - (HAB)



LIDIANE

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Sampaio Corrêa/Rua Eulálio da Costa Carvalho Limão/Casa Verde |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 014/2010 – SEHAB (20º TAC) R\$ 183.742.894,34 |
| Data Início | 20/10/2010 |
| Processo Administrativo | 2010-0.046.947-2 6014.2018/0003039-0 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 91,72% |
| Número de UH = 241 | 51 - bloco A - entregue Mai/2018 62 - bloco B - entregue Mai/2018 36 - bloco C (Eixo 13 a 19) - entregue Jun/2022 20 - bloco C (Eixo 19 a 21) - entregue Jun/2023 72 - bloco D - entregue Jun/2022 |

INVESTIMENTO 2024

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 550.000,00 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 550.000,00 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 12.622,59 | 2,30% |



Vista aérea: Limpeza área externa – Foto: maio/24



Quadras e playground: Limpeza área externa – Foto: maio/24



CÓRREGO DA MINA (HAB)



| CÓRREGO DA MINA | | | |
|---|--|------------|---------------|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua da Mina Perus/Perus | | |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 014/2010 – SEHAB (20º TAC) R\$ 183.742.894,34 | | |
| Data Início | 28/04/2016 (referente ao contrato inteiro) | | |
| Processo Administrativo | 2010-0.046.947-2 6014.2018/0003039-0 | | |
| Ação | Urbanização de Favelas | | |
| Situação | Em andamento –12,26% | | |
| Número de UHs | previsão - dez/2024 | | |
| INVESTIMENTO 2024 | | | |
| Valor Aprovado | R\$ | 532.711,90 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 532.711,90 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 532.679,34 | 99,99% |



Adequação da obra – Foto: maio/24



Adequação da obra – Foto: maio/24



Adequação da obra - Foto: maio/24



Adequação da obra - Foto: maio/24



DOMÊNICO MARTINELLI / VIELA DA PAZ – (HAB)



DOMÊNICO MARTINELLI / VIELA DA PAZ

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Domênico Martinelli Vila Leopoldina/Lapa |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 033/2012 – SEHAB (13° TAC) R\$ 166.642.382,40 |
| Data Início | 28/11/2016 |
| Processo Administrativo | 2011-0.362.995-2 6014.2018/0002869-8 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 59,10% Em andamento – 95,71% |
| Domênico Maritnelli – 161 UH | 79 - Cond. 1 - previsão Set/2025 82 - Cond. 2 - previsão Set /2025 |
| Vielas da Paz – 562 UH | 108 - Cond. A1 - entregue Ago/2021 108 - Cond. A2 - entregue Mar/2021 096 - Cond. B - entregue Dez/2016 082 - Cond. C - entregue Mai/2018 122 - Cond. D - entregue Ago/2023 046 - Cond. E - entregue Set/2018 |

INVESTIMENTO 2024

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 1.898.952,40 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 1.898.952,40 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ 1.897.827,70 | 99,94% |



Monocapa – Domênico Martinelli. Fotos: maio/24



Forro – Domênico Martinelli. Foto: maio/24



Piso – Domênico Martinelli. Foto: maio/24



HELIÓPOLIS/SABESP 1 – COND. 3B e 4 (HAB)



HELIÓPOLIS / SABESP 1 – COND. 3B e 4

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua João Lanhoso Sacomã/Ipiranga |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 009/2024 – SEHAB R\$34.675.023 |
| Data Início | 11/04/2024 |
| Processo Administrativo | 6014.2022/0003906-9 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 0,00% |
| Número de UH = 152 | 48 – Cond. 3B (Bloco 1 a 10) – previsão out/2025 72 – Cond. 4 - previsão out/2025 |



Instalação de canteiro– Fotos: abril./24.



Limpeza de obra – Fotos: abril./24.

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 13.940.142,68 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 13.940.142,68 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 0,00 | 0,00% |



HELIÓPOLIS/SABESP 2 – COND. 3B – (HAB)



HELIÓPOLIS / SABESP 2 – COND. 3B

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Almirante Delamare Sacomã/Ipiranga |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 006/2024 – SEHAB R\$ 36.710.509,61 |
| Data Início | 01/04/2024 |
| Processo Administrativo | 6014.2023/0002466-7 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Entregue – 7,05% |
| Número de UH = 480 | 120 - cond. 3B – previsão set/2025 |

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 7.008.639,81 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 7.008.639,81 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 2.180.719,47 | 31,11% |



Terraplenagem - Foto: maio/24



Execução de estaca hélice - Foto: maio/24



HELIÓPOLIS/SABESP 2 – COND. 4 E 5 – (HAB)



HELIÓPOLIS / SABESP 2 – COND. 4 e 5

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Almirante Delamare Sacomã/Ipiranga |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 036/2012 – SEHAB (10º TAC) R\$ 178.423.344,85 |
| Data Início | 17/06/2019 |
| Processo Administrativo | 6014.2018/0002913-9 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Entregue – 100,00% |
| Número de UH = 480 | 240 - cond. 4 - entregue Jan/2023 240 - cond. 5 - previsão Jun/2024 |



Condomínio 5 - Instalação dos Brises- Foto: maio/24



Condomínio 5 - Instalação dos Brises- Foto: maio/24

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 1.806.010,70 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 1.806.010,70 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 1.806.010,64 | 100,00% |



RESIDENCIAL ESMERALDA-ANTIGO ÁGUA PODRE (HAB)

| RESIDENCIAL ESMERALDA – ANTIGO ÁGUA PODRE | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Dr. Laudelino de Abreu Avenida Francisco da Mata Rio Pequeno/Butantã |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 011/2022 – SEHAB R\$ 73.384.008,51 |
| Data Início | 07/07/2022 |
| Processo Administrativo | 6014.2020/0001142-0 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 18,50% |
| Número de UH = 330 | 100 - Condomínio A - Previsão Jan/2025 100 - Condomínio B - Torre 1 - Previsão Jan/2025 40 - Condomínio B - Torre 2 - Previsão Jan/2025 90 - Condomínio C - Previsão Jan/2025 |

| INVESTIMENTO 2024 | | | |
|-----------------------|-----|------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 911.126,94 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 911.126,94 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 911.126,94 | 100,00% |



Cond. A – Gesso liso no teto - Foto: maio/24



Cond. A – Distrib. elétrica- Foto: maio/24



Cond. A – Revest. Externo em argamassa e guarda-corpo - Foto: maio/24



PONTE DOS REMÉDIOS

(Quadra 3/Cond. F e Quadra 4) - (HAB)



PONTE DOS REMÉDIOS

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Major Paladino Vila Leopoldina/Lapa |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 011/2015–SEHAB (14º TAC) R\$ 73.394.519,77 |
| Data Início | 23/11/2015 |
| Processo Administrativo | 6014.2018/0002829-9 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Entregue – 100,00% |
| Número de UH = 341 | <p>QUADRA 3: 103 – Torre F1- entregue Abr/2022 78 – Torre F2 – entregue Abr/2022</p> <p>QUADRA 4: 80 – Torre 1 - previsão Mar/2024 80 – Torre 2 - previsão Mar/2024</p> |

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 900.898,10 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 900.898,10 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 900.898,10 | 100,00% |



Fachadas Torres A e B – Foto: maio/24



Piso podotátil – Foto: maio/24



Piso vinílico Creche – Foto: maio/24



PARAISÓPOLIS – PARQUE SANFONA

COND. J, K e L (HAB)



| PARAISÓPOLIS – PARQUE SANFONA | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Ricardo Avenarius/Rua Wilson/ Rua Taubaté/Rua Ernest Renan Vila Andrade/Campo Limpo |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 006/2022 – SEHAB (1º TAC) R\$ 58.057.270,26 |
| Data Início | 12/05/2022 |
| Processo Administrativo | 6014.2021/0002493-0 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 19,00% |
| Número de UH = 349 | 149 - Condomínio J - Previsão Nov/2024 50 - Condomínio K - Previsão Nov/2024 150- Condomínio L - Previsão Nov/2024 |



Fachada – Foto: maio/24

| INVESTIMENTO 2024 | | | |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 1.318.402,12 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 700.435,55 | 53,13% |
| Valor Pago | R\$ | 700.435,55 | 53,13% |



Forma e armação de laje - Foto: maio/24



Concretagem - Foto: maio/24



MAJOR PALADINO (HAB)



MAJOR PALADINO

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Major Paladino Vila Leopoldina/Lapa |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 035/2012–SEHAB (2º TAC) R\$ 142.264.335,53 |
| Data Início | 05/04/2022 |
| Processo Administrativo | 2011-0.363.022-5 6014.2022/0000930-5 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 59,74% |
| Número de UH = 1035 | QUADRA 1: 166 – Cond.1- Previsão Out/2024 131 – Cond.2- Previsão Out/2024 250 – Cond.3- Previsão Out/2024 QUADRA 2: 244 – Cond.3- Previsão Out/2024 244 – Cond.4- Previsão Out/2024 |

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 4.425.104,40 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 4.425.104,40 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 4.422.662,02 | 99,94% |



Sanca 2º pav. – Torre 1 – Foto: maio/24



Revest. Cerâmico 3º pav. – Torre 1 – Foto: maio/24



Gesso liso 8º Pav. – Torre 1 - Foto: maio/24



Impermeabilização 6º Pav. – Torre 4 - Foto: maio/24




COLISEU BOXES COMERCIAIS (HAB 30%)



| COLISEU | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Coliseu e Avenida Funchal Itaim bibi/Pinheiros |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 015/2019–SEHAB (8º TAC) R\$ 44.299.397,76 |
| Data Início | 28/01/2020 |
| Processo Administrativo | 6014.2018/0000912-0 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 95,41% |
| Número de UHs = 272 | 109 - Condomínio 1 - entregue dez/2023 109 - Condomínio 2 - Previsão Jul2024 54- Condomínio 3 - Previsão Jul/2024 |

| INVESTIMENTO 2024 | | | |
|-----------------------|-----|-----------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 80.000,00 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 80.000,00 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | - | 0,00% |



Pia/torneira Térreo Coliseu 2 – Foto: maio/24



Piso podotátil da escada Coliseu 1 e 2 – Foto: maio/24



Escada marinho Coliseu 1 e 2 - Foto: maio/24



Porteiro eletrônico Coliseu 2 e 3 – Foto: maio/24



PARAISÓPOLIS – CÓRREGO ANTONICO (HAB)



PARAISÓPOLIS – SETOR ANTONICO

| | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Giovanni Gronchi e as Ruas Dr. Flávio Américo Maurano e Dr. Laércio Setúbal Vila Andrade/Campo Limpo |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 014/2020 – SEHAB (3º TAC) R\$ 113.118.359,10 |
| Data Início | 18/11/2020 |
| Processo Administrativo | 6014.2020/0000421-0 |
| Ação | Urbanização de Favela com Canalização de Córrego e Parque Linear |
| Área da Intervenção | 303.825 m ² |
| Situação | Em andamento – 7,70% |
| Número de Famílias Beneficiadas | 17.141 Fam. – Previsão Mai/2025 |

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 1.267.349,24 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 1.267.349,24 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 1.267.349,24 | 100,00% |



Escavação para troca de solo - Foto: jun./24



Fase 3 – Marcação das Estacas (Topografia) – Foto: jun./24



PARAISÓPOLIS - JARDIM COLOMBO - 1ª ETAPA (HAB)

| PARAISÓPOLIS – JARDIM COLOMBO | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Jaime de Barros Câmara Vila Andrade/Butantã |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 006/2021 – SEHAB (2º TAC) R\$ 42.299.952,93 |
| Data Início | 01/07/2021 |
| Processo Administrativo | 6014.2019/0002921-1 |
| Ação | Urbanização de Favela com canalização de córrego, implantação parcial do Parque Linear e serviços de infraestrutura |
| Área da Intervenção | 152.000 m ² |
| Situação | Em andamento – 20,40% |
| Número de Famílias Beneficiadas | 3.226 Fam. – Previsão Jul/2024 |

| INVESTIMENTO 2024 | | | |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 1.262.317,67 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 1.262.317,67 | 100,00% |
| Valor Pago | R\$ | 1.262.209,99 | 99,99% |



Assentamento do piso laje do poço de visita nº28 - Foto: maio/24



Assentamento do tubo de concreto na rede de drenagem da via - Foto: maio/24



Alvenaria e concretagem do PV 28 - Foto: maio/24



Vista das paredes da mureta após montagem das formas – Foto: maio/2024



VILA ANDRADE E (HAB)



VILA ANDRADE E

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Deputado Laércio, 13 Vila Andrade/Butantã |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 007/2024 – SEHAB R\$ 92.651.336,59 |
| Data Início | 01/04/2024 |
| Processo Administrativo | 6014.2022/0003097-5 |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais |
| Situação | Em andamento – 1,00% |
| Número de UHs | 413 UHs – Previsão Abr/2027 |

INVESTIMENTO 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ | 8.230.655,50 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ | 7.530.655,50 | 91,50% |
| Valor Pago | R\$ | 49.263,64 | 0,60% |



Demolição de muro de divisa – Foto: maio/2024



Demolição de barracão – Foto: maio/2024



Lote 1

Urbanização - Boulevard da Paz etapa 3. Provisão - Boulevard da Paz (Mananciais)



LOTE 1 (MANANCIAIS)

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Beira Rio, 34 Jardim Ângela / M'Boi Mirim |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 032/2012 – SEHAB (11º TAC) R\$ 254.096.648,04 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.976-4 6014.2018/0002469-2 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Em andamento - 48% urbanização Em andamento – 54% provisão 2 Em andamento – 12% provisão 3 |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 539 UHs e 2.604 famílias Boulevard da Paz |

INVESTIMENTO 2024

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 15.767.166,84 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 5.639.893,24 | 35,77% |
| Valor Pago | R\$ 0,00 | 0,00% |



*Execução de fachada da provisão.
Junho/2024.*



*Contenção e provisão.
Abril/2024.*



Lote 2

Urbanização - Jardim Ângela, Jardim Arnaldo, João Manuel Vaz, Costa do Valado, Jararaú, Jardim Fujihara / Nakamura, Jardim Guanguará, Jardim Solange, Parque Novo Santo Amaro I e II, Parque Novo Santo Amaro III, Parque Novo Santo Amaro IV, Pq. São Francisco, Renato Locchi, Sta Margarida, São Lourenço, Vila Santa Zélia, Xamborés. Provisão - Maria de Barros Teixeira - (Mananciais)



| LOTE 2 - MANANCIAIS | |
|--|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Soares Souza Junior, 60 Jardim Ângela/M'Boi Mirim |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 031/2012-SEHAB (10º TAC) R\$ 541.258.854,95 |
| Data Início Urbanização | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.974-8 6014.2018/0002474-9 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Jardim Ângela II - 46,00% Jardim Arnaldo A - 100,00% João Manoel Vaz - 100,00% Vila Nordestina – Uhs – 43,00% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas 204 UH e 1.190 famílias | Vila Nordestina - 396 unidades Costa do Valado – 948 famílias Jararaú II – 112 famílias Jardim Angela – 625 famílias Jardim Arnaldo – 560 famílias João Manuel Vaz – 195 famílias Parque S Francisco – 192 famílias |



Execução da provisão – Vila Nordestina. Julho/2024



Contenção. Jardim Ângela. Julho/2024.

| INVESTIMENTO 2024 | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 16.025.085,73 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 4.335.946,27 | 27,06% |
| Valor Pago | R\$ 4.335.946,27 | 27,06% |



Lote 3

Urbanização - Enlevo, Angelo Tarsini, Jardim Capela, Jardim Colorado, Chácara Sonho Azul, Arizona, Buraco do Sapo, Jd. Calú, Jd. Horizonte Azul / Sapato Branco, Jardim Tancredo, Chácara Flórida / Bandeirantes, Cavalo Branco Batista Bassano. Provisão - Vila do Sol, Cavalo Branco, Chácara Flórida / Bandeirantes.



LOTE 3 - MANANCIAS

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida José Estima Filho, 136 Jardim Ângela/M'Boi Mirim |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 028/2012-SEHAB (10º TAC) R\$ 434.307.886,74 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.978-0 6014.20180002213-4 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Chácara Flórida / Bandeirantes - 24% Jardim Tancredo – 100,00% Vila do sol – 36% Jardim do Éden – 5% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | Vila do Sol – Uhs – 329 Chácara Flórida – 2244 famílias Jardim do Éden – 214 famílias Puruba – Jundiacanga – 144 famílias |

INVESTIMENTO 2024

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 14.735.491,34 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 0,00 | 0,00% |
| Valor Pago | R\$ 0,00 | 0,00% |



Obras de provisão. Vila do Sol. Julho/2024.



Obras de drenagem. Chácara Flórida. Julho/24.



Lote 4

Urbanização - Anthero Gomes do Nascimento/Império/Jd. São Judas Tadeu/ Jd. São Vicente, Alto da Alegria, Jd. Roschel, Jd. São José VII, Parque Maria Fernanda, Alcindo Ferreira/ Jd. Cruzeiro, Jd. Satélite/Maria AA, Ipojuca Lins de Araújo, Jd. dos Lagos/Ipanema, CEU Cidade Dutra, Jd. Pouso Alegre, Jd. Manacás, Pq. São José VI. Provisão - Alto da Alegria, Anthero Gomes do Nascimento, Cocaia/ João Cabanas – (mananciais)



| LOTE 4 - MANANCIAIS | |
|---|---|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, lote 1975-1976 Q44/ Rua Justiniano da Rocha, Lotes 1980-1985 Q44 Grajáú / Capela do Socorro |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 025/2012-SEHAB (14º TAC) R\$ 494.153.268,67 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.981-0 6014.2018/0002770-5 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Alto da Alegria - 50% Alto da Alegria – Uhs – parte entregue e parte com execução de 20% Jardim Roschel - 100,00% Anthero Gomes do Nascimento – a iniciar (urb e UH) Luiz Rotta – a iniciar João Cabanas – 13% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | Jardim Roschel – 70 famílias Alto da Alegria – 729 famílias Alto da Alegria – Uhs – 400 unidades (84 entregues) Anthero Gomes do Nascimento – 340 unidades Luiz Rotta – 385 unidades João Cabanas – 511 unidades |



Alto da Alegria. Fundações de unidades habitacionais. Agosto/2024.



Alto da Alegria. Unidades habitacionais. Agosto/2024.

| INVESTIMENTO 2024 | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 15.939.112,77 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 1.825.293,46 | 11,45% |
| Valor Pago | R\$ 0,00 | 0,00% |



Lote 5

Urbanização - Guaicuri, Complexo Pilão, JD. Eldorado/ Mata Virgem/ Travessa Mancini, Pq. São José I e II, 3M/ Clube de Pesca Santa Bárbara, Jd. Orion/ Orion/ Jd. Império, Balneário/ Mar Paulista/ Ingaí, Paulino Alves Escudeiro, Santa Amélia, Pq. Primavera.

Provisão - Guaicuri, Complexo Pilão, Cocaia/ João Cabanas (mananciais).



LOTE 5 - MANANCIAIS

| | | |
|---|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Avenida Antônio Vilela Marcondes, 148-B (Guaicuri) Pedreira/Cidade Ademar | |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 026/2012-SEHAB (9º TAC) R\$ 454.731.711,84 | |
| Data Início | Nov/2012 | |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.986-1 6014.2018/0002202-9 | |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização | |
| Situação | Cocaia – 10% Guaicuri - 55% (urb) e 30% (UHs) Pq. Primavera – 73% Jardim Eldorado / Mata Virgem - 100,00% Morro dos Macacos – 73% Jardim Apurá – 98% | |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 453 UH. - Guaicuri (70 entregues) 3.115 famílias- Guaicuri 175 unidades – João Cabanas 30 unidades – Complexo Pilão (8 entregues) 732 famílias - Pq. Primavera 939 famílias – Jardim Apurá / Complexo Pilão 82 famílias – Morro dos Macacos 251 famílias.- Jardim Eldorado / Mata Virgem | |



*Parque Primavera. Córrego.
Julho/24*



*Guaicuri. Córrego e unidades habitacionais.
Julho/24.*



*Morro dos Macacos.
Contenção. Julho/24*

INVESTIMENTO 2024

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 19.034.409,29 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 7.355.421,48 | 38,64% |
| Valor Pago | R\$ 0,00 | 0,00% |



Lote 6

Urbanização - Erundina, Grajaú B/ São Judas –Jd. União, Sem nome (próximo ao loteamento Gaivotas), Cocaia, Sipramar, Nova Grajaú II. Provisão - Erundina, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)



LOTE 6 - MANANCIAIS

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Estrada Canal do Cocaia, 5000F |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 030/2012-SEHAB (10º TAC) R\$ 604.943.199,42 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.990-0 6014.2018/0002792-6 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Jardim da União - 100% Jardim Gaivotas (Erundina) - 77% Tangará - 100,00% Jardim Gaivotas II – 23% Parque Linear: Nova Grajaú II 25% e Cocaia I 12% João Cabanas – 14% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | 1.117 Uhs – João Cabanas 16 Uhs – Jardim da União (entregues) 664 famílias – Jardim da União 1.081 famílias – Jardim Gaivotas 294 famílias – Jardim Gaivotas II 4.119 famílias - Parque Linear Cocaia 422 famílias - Tangará |



Jardim Gaivotas. Deck. Junho/2024.



Jardim Gaivotas II. Viário. Junho/24.



Cocaia I. Córrego. Agosto/2024.



Nova Grajaú II. Córrego. Junho/2024.

INVESTIMENTO 2024

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 20.495.679,69 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 17.513.347,06 | 85,45% |
| Valor Pago | R\$ 0,00 | 0,00% |



Lote 7

Urbanização -Cantinho do Céu, Monte Verde/ Carioba/ Sítio Cascavel (Invasão) /Fechado Eliane, Jd. Nova Varginha/ Estrada do Barro Branco, Jd. Almeida Prado, Pabreu. Provisão - Chácara do Conde, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)



LOTE 7 - MANANCAIS

| | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal Grajaú/Capela do Socorro |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 027/2012-SEHAB (11º TAC) R\$ 547.919.696,67 |
| Data Início | Nov/2012 |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.993-4 6014.2018/0002754-3 |
| Ação | Unidades Habitacionais e urbanização |
| Situação | Cantinho do Céu - etapa 2 - 100% Cantinho do Céu - etapa 3 – 12% Cantinho do Céu - etapa 5 – 93% Cantinho do Céu - etapa 6 - 100% (exceto parque) Monte Verde – 92% (exceto parque) Pabreu - 90% Chácara do Conde – 100% João Cabanas – 30% |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | Cantinho do Céu – 8,3 mil famílias Monte Verde – 3,7 mil famílias Pabreu – 1.665 famílias Chácara do Conde – 1.290 unidades (entregues) João Cabanas – 639 unidades |



Cantinho do Céu. Parque. Junho/2024.



*Monte Verde. Parque.
Junho/2024.*

INVESTIMENTO 2024

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 19.893.868,94 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 39.693.160,76 | 199,52% |
| Valor Pago | R\$ 9.661.607,97 | 48,57% |



Pabreu. Parque. Julho/2024.



Lote 8

Luiz Rotta / João Cabanas / Centro de Parelheiros – Córrego Caulim / Jardim Bosque do Sol / Jardim Iporã / Jardim Santa Terezinha / Jardim Recreio / Jardim São Norberto / Jardim Silveira / Galileia / Dois Amores + Paulo Afonso / Vargem Grande (MANANCIAS)



LOTE 8 - MANANCIAS

| | | |
|---|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal Grajaú/Capela do Socorro | |
| Número do Contrato Valor do Contrato | 005/2022-SEHAB (2º TAC) R\$ 422.486.652,03 | |
| Data Início | Abr/2022 | |
| Processo Administrativo | 2011-0.358.998-5 6014.2021/0003144-9 | |
| Ação | Construção de Unidades Habitacionais | |
| Situação | João Cabanas – 12% Luiz Rotta – a iniciar Córrego Caulim – 72% Jardim Santa Terezinha – 100% Vargem Grande etapa 1 – 65% | |
| Número de UH/Famílias Beneficiadas | João Cabanas – 365 unidades Luiz Rotta – 385 unidades Centro de Parelheiros – Córrego Caulim – 3,1 mil famílias Jardim Bosque do Sol – 57 famílias Jardim Iporã – 522 famílias Jardim Santa Terezinha – 94 famílias Jardim Recreio – 59 famílias Jardim São Norberto – 123 famílias Jardim Silveira – 120 famílias Galileia – 44 famílias Dois Amores + Paulo Afonso – 258 famílias Vargem Grande – 4,7 mil famílias | |



Jardim Sta. Terezinha. Praça.
Agosto/2024.



Centro de Parelheiros. Contenção.
Agosto/24.



Jardim Recreio. Contenção.
Julho/24.



Vargem Grande. Praça. Julho/24.



Córrego Caulim – Centro de Parelheiros. Julho/2024.

INVESTIMENTO 2024

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 18.518.301,59 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 18.914.269,44 | 102,14% |
| Valor Pago | R\$ 0,00 | 0,00% |



Cocaia – João Cabanas. 2,7 mil unidades. Abril/2024



*Cocaia – João Cabanas.
Obras de unidades habitacionais e construção de infraestrutura pública.
Lotes 4, 5, 6, 7 e 8.*



GERENCIAMENTO DE OBRAS E SOCIAL. SERVIÇOS TÉCNICOS – ACOMPANHAMENTO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (GERENCIAMENTO) - SETOR 1, 2, 3 e 4




| SERVIÇOS TÉCNICOS – GERENCIAMENTO - SETOR 1, 2, 3 e 4 | |
|---|--|
| Endereço Distrito/Subprefeitura | Supraregional |
| Número do Contrato Valor do Contrato | SETOR 1 - 002/2023 – SEHAB - R\$ 55.102.047,12 SETOR 2 - 003/2023 – SEHAB - R\$ 49.983.444,71 SETOR 3 - 004/2023 – SEHAB - R\$ 37.322.426,98 SETOR 4 - 005/2023 – SEHAB - R\$ 33.391.212,34 |
| Data Início | SETOR 1 - 01/03/2023 SETOR 2 - 01/03/2023 SETOR 3 - 06/03/2023 SETOR 4 - 06/03/2023 |
| Processo Administrativo | 6014.2021/0001162-6 6014.2023/0000642-1 6014.2023/0000647-2 6014.2023/0000650-2 6014.2023/0000652-9 |
| Ação | Gerenciamento |
| Situação | Em andamento |

| INVESTIMENTO 2024 | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Valor Aprovado | R\$ 4.581.562,87 | Res. 018/2024 |
| Valor Empenho | R\$ 4.363.878,22 | 95,25% |
| Valor Pago | R\$ 4.292.766,91 | 93,70% |



AQUISIÇÃO



Parque Sanfona / Paraisópolis


| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Aquisição de imóveis. Parque Sanfona / Paraisópolis | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.451.3002.3354.44906100.08 | 6014.2021/0003119-8 6014.2021/0003117-1 6014.2021/0003116-3 6014.2021/0003064-1 6014.2021/0003049-3 6014.2021/0003114-7 6014.2021/0003104-0 6014.2021/0003094-9 6014.2021/0003074-4 6014.2021/0003058-2 6014.2021/0003052-3 | R\$ 1.001.000,00 | R\$ 266.597,97 | R\$ 266.597,97 | 26,63% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



Edifício Prestes Maia (HAB)



*Itaquera IB Padre Manoel Da Nobrega
QD 28 LT 05 (HAB)*




*São Jose II - Serra Verde B - Agudos B - Padre
Ticão (HAB)*

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| Edifício Prestes Maia (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000785-2 | R\$ 9.749.852,51 | R\$ 16.032.076,24 | R\$ 12.796.617,28 | 131,25% | 2024 |
| Itaquera IB Padre Manoel Da Nobrega QD 28 LT 05 (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000787-9 | R\$ 5.040.201,87 | R\$ 6.607.008,26 | R\$ 4.332.568,27 | 85,96% | 2024 |
| São Jose II - Serra Verde B - Agudos B - Padre Ticão (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000796-8 | R\$ 5.104.619,64 | R\$ 8.062.006,04 | R\$ 6.758.235,82 | 132,39% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



Itaquera IC Padre Manoel De Paiva QD 06 LT 08 - Santa Bárbara (HAB)

Forte do Rio Branco I LT 09 (HAB)

Itaquera II III Jose Bonifácio QD 027 LT 08 09 10 (HAB)

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Itaquera IC Padre Manoel De Paiva QD 06 LT 08 - Santa Bárbara (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000804-2 | R\$ 1.866.671,91 | R\$ 2.721.977,82 | R\$ 1.894.772,90 | 101,51% | 2024 |
| Forte do Rio Branco I LT 09 (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000800-0 | R\$ 10.486.832,26 | R\$ 17.077.717,06 | R\$ 10.555.269,68 | 162,85% | 2024 |
| Itaquera II III Jose Bonifácio QD 027 LT 08 09 10 (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000855-7 | R\$ 9.995.509,40 | R\$ 14.446.090,03 | R\$ 8.987.982,23 | 89,92% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



Forte Do Rio Branco I LT 11 (HAB)



Jardim Celeste QD 12 LT 03/ Dandara (HAB)



General Rondon (HAB)

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Forte Do Rio Branco I LT 11 (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000802-6 | R\$ 12.235.244,24 | R\$ 17.780.599,35 | R\$ 15.167.608,46 | 123,97% | 2024 |
| Jardim Celeste QD 12 LT 03/ Dandara (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000943-0 | R\$ 1.588.596,13 | R\$ 3.886.991,53 | R\$ 2.266.531,59 | 142,68% | 2024 |
| General Rondon (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000786-0 | R\$ 4.484.784,58 | R\$ 12.176.174,92 | R\$ 6.938.248,41 | 154,71% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



Adventista QD 01A LT 06 07 08 (HAB)



Belém/ Mutirão Carolina Maria De Jesus (HAB)



Forte Do Rio Branco I LT 10 / Casa Branca 2 (HAB)

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Adventista QD 01A LT 06 07 08 (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000920-0 | R\$ 6.385.978,13 | R\$ 6.785.727,30 | R\$ 5.058.869,31 | 79,22% | 2024 |
| Belém/ Mutirão Carolina Maria De Jesus (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000745-3 | R\$ 8.100.553,89 | R\$ 21.027.982,13 | R\$ 6.993.511,45 | 86,33% | 2024 |
| Forte Do Rio Branco I LT 10 / Casa Branca 2 (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000801-8 | R\$ 15.907.487,29 | R\$ 16.836.981,67 | R\$ 16.416.293,56 | 103,20% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



Forte Do Rio Branco III LT 26/ Maria Felipa (HAB)



Favela Do Violão Quadra 1 - Luiz Gama (HAB)



Itaquera II III Jose Bonifácio QD 034 LT 12 - Santa Terezinha (HAB)


| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Forte Do Rio Branco III LT 26/ Maria Felipa (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000931-6 | R\$ 8.807.104,35 | R\$ 11.841.482,77 | R\$ 11.422.185,37 | 129,69% | 2024 |
| Favela Do Violão Quadra 1 - Luiz Gama (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000799-2 | R\$ 16.740.646,20 | R\$ 17.081.865,66 | R\$ 17.047.281,24 | 101,83% | 2024 |
| Itaquera II III Jose Bonifácio QD 034 LT 12 - Santa Terezinha (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000938-3 | R\$ 4.612.343,57 | R\$ 6.467.744,37 | R\$ 5.025.349,37 | 108,95% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



*Itaquera II III Jose Bonifácio QD 138
LT 10 – Missouri (HAB)*



Elisio Teixeira Leite (HAB)



*Itaquera II III Jose Bonifácio QD 138 LT 09 -
Kansas- Residencial Cida Pontes (HAB)*

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| Itaquera II III Jose Bonifácio QD 138 LT 10 – Missouri (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000789-5 | R\$ 3.582.987,81 | R\$ 2.208.187,24 | R\$ 928.957,34 | 25,93% | 2024 |
| Elisio Teixeira Leite (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000928-6 | R\$ 2.844.282,57 | R\$ 3.351.557,83 | R\$ 1.790.992,22 | 62,97% | 2024 |
| Itaquera II III Jose Bonifácio QD 138 LT 09 - Kansas- Residencial Cida Pontes (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000809-3 | R\$ 4.066.849,49 | R\$ 1.829.069,61 | R\$ 1.309.874,24 | 32,21% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



Santa Etelvina IVA QD 50C LT 1, 2, 3 (LT 01 - Miracatu) - Residencial Nossa Senhora De Guadalupe V (HAB)



Itaquera II III Jose BONIFÁCIO QD 138 LT 11 - São Paulo Diferenciado I (HAB)



Bresser XIV (HAB)

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Santa Etelvina IVA QD 50C LT 1, 2, 3 (LT 01 - Miracatu) - Residencial Nossa Senhora De Guadalupe V [HAB] | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000947-2 | R\$ 3.523.126,04 | R\$ 8.835.894,91 | R\$ 8.699.702,82 | 246,93% | 2024 |
| Itaquera II III Jose BONIFÁCIO QD 138 LT 11 - São Paulo Diferenciado I (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000790-9 | R\$ 2.467.086,63 | R\$ 2.563.928,21 | R\$ 790.822,17 | 32,05% | 2024 |
| Bresser XIV (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000783-6 | R\$ 21.930.295,50 | R\$ 4.480.799,80 | R\$ 3.160.654,94 | 14,41% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



*Barro Branco IIC QD 37B LT 02 03 -
Barro Branco IV (HAB)*



Bresser VI [HAB]




Santa Etelvina I VI A QD 18B LT 05 [HAB]

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| Barro Branco IIC QD 37B LT 02 03 - Barro Branco IV (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000925-1 | R\$ 2.391.895,22 | R\$ 9.397.396,43 | R\$ 9.240.796,43 | 386,34% | 2024 |
| Bresser VI [HAB] | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000926-0 | R\$ 5.070.265,81 | R\$ 14.196.747,67 | R\$ 10.048.839,34 | 198,19% | 2024 |
| Santa Etelvina I VI A QD 18B LT 05 [HAB] | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000795-0 | R\$ 1.243.212,52 | R\$ 1.247.090,02 | R\$ 1.204.615,89 | 96,90% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



C.H. Lajeado A E B / C.H. Bauru A E B (HAB)

Empreendimento Forte Do Rio Negro A E B (HAB)

São Francisco Q65/L02- C.H. Antônia Esteves França (HAB)

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| C.H. Lajeado A E B / C.H. Bauru A E B - Empresa [HAB] | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000854-9 | R\$ 53.237.747,17 | R\$ 57.378.049,20 | R\$ 47.589.109,86 | 89,39% | 2024 |
| Empreendimento Forte Do Rio Negro A E B - Empresa [HAB] | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000853-0 | R\$ 20.364.528,92 | R\$ 44.563.202,94 | R\$ 17.701.196,81 | 86,92% | 2024 |
| São Francisco Q65/L02- C.H. Antônia Esteves França (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000948-0 | R\$ 10.205.676,00 | R\$ 4.787.244,00 | R\$ 72.000,00 | 0,71% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



Santa Etelvina IIB QD 05 - Área 09 LT 127 - Residencial Santa Etelvina [HAB]



Sonda B (HAB)



Jardim São Paulo IA QD 56 LT 02 (HAB)

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Santa Etelvina IIB QD 05 - Área 09 LT 127 - Residencial Santa Etelvina [HAB] | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000946-4 | R\$ 17.217.730,45 | R\$ 13.560.924,46 | R\$ 1.151.320,00 | 6,69% | 2024 |
| Sonda B (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000949-9 | R\$ 3.493.936,65 | R\$ 3.522.740,82 | R\$ 609.610,06 | 17,45% | 2024 |
| Jardim São Paulo IA QD 56 LT 02 (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000791-7 | R\$ 1.629.347,49 | R\$ 811.709,53 | R\$ 73.990,54 | 4,54% | 2024 |



PODE ENTRAR - MELHORIAS



Igarapé Mirim (HAB)



Forte do Rio Branco III LT 28 [HAB]



Itaquera II III Jose Bonifácio QD 161 LT 04 [HAB]

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Igarapé Mirim (HAB) | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000935-9 | R\$ 2.568.483,35 | R\$ 558.044,04 | R\$ 0,00 | 0,00% | 2024 |
| Forte do Rio Branco III LT 28 [HAB] | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000933-2 | R\$ 5.308.043,06 | R\$ 1.617.796,93 | R\$ 184.561,61 | 3,48% | 2024 |
| Itaquera II III Jose Bonifácio QD 161 LT 04 [HAB] | Construção de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2022/0000810-7 | R\$ 5.518.686,52 | R\$ 491.000,00 | R\$ 249.634,12 | 4,52% | 2024 |



PODE ENTRAR - ENTIDADES



IPIRANGA (HAB)



Chácara Sonho Azul/Jardim Angela (HAB)

| OBJETO | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO | PROCESSO | TOTAL APROVADO RES. 018/24: | EMPENHADO | TOTAL PAGO ATÉ 31/07/2024 | % EXECUÇÃO FINANCEIRA | ANO |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| Pode Entrar Melhorias (HAB) | Reforma de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2024/0000293-5 | R\$ 77.357.238,68 | R\$ 9.300.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 2024 |
| IPIRANGA (HAB) | Reforma de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2024/0000796-1 | R\$ 2.100.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 2024 |
| Chácara Sonho Azul/Jardim Angela (HAB) | Reforma de Unidades Habitacionais | 98.14.16.482.3002.3340.44905100.08 | 7610.2024/0001270-1 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 2024 |





**CIDADE DE
SÃO PAULO
HABITAÇÃO**

