



## SÃO PAULO OBRAS

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

### RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA  
APROVAÇÃO  
06/09/2024

**RD N.º PRE/DOB-136/2024**

**ASSUNTO** Processo SEI nº 7910.2022/0001316-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 105/SPOBRAS/2023 – Readequação de Quadra Poliesportiva - EMEF Professora Clotilde Rosa Henriques Elias - LOTE 3 - DRE ITAQUERA, com a finalidade de adoção de nova planilha de serviços, preços e quantidades, incluindo itens novos, alterando o valor deste contrato e a adoção de um novo cronograma físico-financeiro, sem alterar prazos contratuais.

### RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

Que o contrato nº 105/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa AZ Kompass Engenharia e Construções Ltda EPP, tem por objeto a Readequação de Quadra Poliesportiva - EMEF Professora Clotilde Rosa Henriques Elias - LOTE 3 - DRE ITAQUERA, cujo prazo de execução expira em 30/09/2024;

A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, da adoção de nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 109262901, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes dos RPAs - Relatórios de Aprovação de Preços Adicionais - processo SEI nº 7910.2024/0000226-0 e processo SEI nº 7910.2024/0001034-3, acrescendo ao contrato o valor total de R\$149.171,07 - Po, alterando-o de R\$1.103.041,34 – P0, para R\$1.252.212,41 – P0, isto é, um acréscimo de 13,52%, sobre o valor inicial do contrato, resultante do acréscimo de 24,16% (R\$ 266.505,56) e da redução de -10,64% (R\$ 117.334,49), conforme nova planilha proposta;

Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 24,16% e o percentual de redução para a somatória negativa dos itens foi de -10,64%;

A alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado o novo cronograma físico-financeiro – doc SEI nº 109262904, sem alterar os prazos contratuais.

**RESOLVE:**

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 105/SPOBRAS/2023.

<b>SOLICITANTE</b>  SIGLA - DATA <b>GEC – 25/08/2024</b>  _____ <b>VISTO</b>	<b>PROPONENTE</b>  SIGLA - DATA <b>DOB – 25/08/2024</b>  _____ <b>VISTO</b>	<b>PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA</b>  <b>PRD Nº PRE/DOB-136/2024</b>	<b>RELATOR</b>  SIGLA - DATA <b>DOB – 25/08/2024</b>  _____ <b>VISTO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>  SIGLA - DATA <b>CHG – 06/09/2024</b>  _____ <b>VISTO</b>
--	---	---	--	--



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
**Gerente**

Em 09/09/2024, às 11:22.



**Marco Alessio Antunes**  
**Diretor(a)**

Em 11/09/2024, às 11:32.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
**Chefe de Gabinete**

Em 11/09/2024, às 11:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110165301** e o código CRC **F7080A08**.