



**SÃO PAULO OBRAS**

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA  
APROVAÇÃO  
21/10/2024

**RD N.º PRE/DOB-150/2024**

**ASSUNTO** Processo SEI nº 7910.2023/0001535-1 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 302/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 196 - Diretoria Regional de Educação – DRE Penha (EMEI Dinah Galvão, EMEF Edgard Cavalheiro, EMEF Emiliano Di Cavalcanti e EMEI Fernando Sabino), visando adotar nova planilha de serviços, preços e quantidades, incluindo itens novos resultando na diminuição do atual valor do contrato e de novo cronograma físico-financeiro alterando os atuais prazos contratuais.

#### **RESOLUÇÃO**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 302/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa TRÓPICO Construtora e Incorporadora Eireli, e tem por objeto a – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 196 - Diretoria Regional de Educação – DRE Penha (EMEI Dinah Galvão, EMEF Edgard Cavalheiro, EMEF Emiliano Di Cavalcanti e EMEI Fernando Sabino);
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, da adoção de nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades - doc. SEI nº 109042848, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes no Relatório de Aprovação de Preços Adicionais – RPA - doc. SEI nº 108648543, alterando o valor total do contrato de R\$9.343.758,89 – P0, para R\$9.335.630,21 – P0, isto é, uma redução de R\$8.128.68 (P0) ou seja, aproximadamente -0,09% de redução sobre o valor inicial do contrato, resultado de um acréscimo de R\$2.327.453.42, ou ainda 24,91% e da redução de -R\$2.335.582,10, ou ainda -25%, sobre a mesma planilha contratual;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens quantitativos na planilha não ultrapassou 24,96% e, o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens quantitativos na planilha não ultrapassou -25%, representando assim uma variação total abaixo do limite previsto nos termos do artigo 81 – parágrafo 6º - § 1º da Lei Federal nº 13.303/2016 e nos termos do artigo 126 do Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras;
4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 109612784, alterando os atuais prazos

contratuais, sendo o de execução de 30/09/2024 para 31/01/2025 e por consequência o de vigência para 01/05/2025.

**RESOLVE:**

1. Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 302/SPOBRAS/2023, alterando o valor total do contrato de R\$9.343.758,89 – P0, para R\$9.335.630,21 – P0, isto é, uma redução de R\$8.128.68 (P0) ou seja, aproximadamente -0,09% de redução sobre o valor inicial total, bem como a alteração dos atuais prazos contratuais, sendo o de execução de 30/09/2024 para 31/01/2025 e por consequência o de vigência para 01/05/2025.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA <b>GEC – 30/08/2024</b>	SIGLA - DATA <b>DOB – 30/08/2024</b>	<b>PRD Nº PRE/DOB- 150/2024</b>	SIGLA - DATA <b>DOB – 30/08/2024</b>	SIGLA - DATA <b>CHG – 21/10/2024</b>
_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>		_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>



**Marco Alessio Antunes**  
**Diretor(a)**

Em 21/10/2024, às 17:22.



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
**Gerente**

Em 21/10/2024, às 17:33.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
**Chefe de Gabinete**

Em 21/10/2024, às 18:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112825646** e o código CRC **D4D3D479**.